

Пояснительная записка к отчету о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году

Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии в 2018 году по объекту: «Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д.37» не было установлено по причине того, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году.

По условиям муниципального контракта от 23.11.2017г. № 826581 в 2018 году перечислено средств ООО «ЛенСоцСтрой» 173 527 499,99 рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области 147 758 499,99 рублей и средств Кировского муниципального района Ленинградской области 25 769 000,00 рублей.

Сумма аванса составила 58 779 994,27 рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области 49 993 625,15 рублей и средств Кировского муниципального района Ленинградской области 8 786 369,12 рублей.

Выполнено работ на сумму 127 497 228,57 рублей, что составило 28,6% стоимости муниципального контракта. Выполнены работы: демонтаж кирпичной кладки, монтаж ИТП, монтаж УУТЭ, монтаж внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству кирпичной кладки стен и перегородок, монтажу плит перекрытий, строительству спортивного зала, монтажу оконных блоков, утеплению стен газобетоном, устройству кровли, строительству сети ливневой канализации, теплосети, строительству спортивных площадок, сетей наружного освещения, монтажу системы внутреннего электроснабжения.

Глава администрации КМР ЛО _____ А.П. Витько

Главный администратор
доходов МКУ "УКС"

директор /А.И. Суворов/